

COORDONAT:

Viceprimar al municipiului Chișinău

„23” iulie 2020

APROBAT:

Primar General al municipiului Chișinău
Ion CEBAN

„09” iulie 2020

RAPORT SEMESTRIAL DE ACTIVITATE
al Direcției generale transport public și căi de comunicație pentru semestrul I anul 2020

OBIECTIVUL NR. 1 Gestionarea domeniului transportului public urban						
Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termenul de realizare	Responsabil de realizare	Nivelul de realizare (realizat/ realizat parțial /nerealizat) /Descriere succintă
1.1. Sporirea gradului de fluidizare a traficului rutier	1.1.1. Elaborarea Programului de transport rutier	Program de transport aprobat		31.10.2020	Șef STPM Șef STPP	Realizat parțial Programul de transport rutier este în proces de elaborare. Urmează a fi aprobat către 31.10.2020.
	1.1.2. Elaborarea planului de optimizare a rețelei de transport public	Plan elaborat și aprobat		31.10.2020	Șef DGTP și CC Șef STPM Șef STPP	Realizat parțial Rețeaua de transport public va fi optimizată în cadrul Programului de transport. La moment a fost modificat itinerarul a două rute de microbuz.
	1.1.3. Amenajarea benzilor dedicate transportului public pe: bd. Ștefan cel Mare și Sfint, str.	Instalarea indicatoarelor rutiere 3.32.1, Instalarea indicatoarelor rutiere 5.48.1		0,0 lei	30.06.2020	Șef DGTP și CC Șef adj. DGTP și CC Șef SSCR

	Alexandr Puşkin, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni	Aplicarea marcajului rutier și delimitarea benzilor			Regia Exdrupo	schită pentru amenajarea și semnalizarea benzii dedicate transportului Public pe str. Mitropolit G. Bănulescu Bodoni.
1.2 Taxarea electronică	1.2.1 Inițierea propunerilor către CMC privind formarea unui Parteneriat public privat	Parteneriat public privat format	0,0 lei	31.12.2020	Şef DGTP și CC Şef adj. DGTP și CC Şef STPM	Realizat: 100% Au fost inițiate propuneri către CMC privind formarea unui Parteneriat public privat, în rezultat a fost emisă decizia 6/8 din 19.05.2020 „Cu privire la aprobarea în calitate de obiect pentru parteneriatul public-privat al proiectului privind implementarea sistemului taxarea electronică în transportul public”
	1.2.2 Efectuarea unui studiu de fezabilitate privind implementarea taxării electronice.	Studiu de fezabilitate efectuat și aprobat		31.12.2020	Şef DGTP și CC Şef adj. DGTP și CC Şef STPM	Realizat parțial Grupul de lucru a examinat situația în cadrul a 2 ședințe. În prezent se elaborează caietul de sarcini privind elaborarea studiului de fezabilitate privind implementarea taxării electronice.
	1.2.3 Inițierea și implementarea Parteneriatului public-privat privind implementarea taxării electronice și modernizarea sistemului de tarifare și taxare în sistemul de transport public	Plan de acțiuni privind modernizarea sistemului de tarifare și taxare în sistemul de transport public Parteneriat public-privat organizat și aprobat de CMC			31.11.2020	Şef DGTP și CC Şef adj. DGTP și CC Şef STPM
1.3. Asigurarea executării controalelor privind prestarea serviciilor de transport public cu operatorii de	1.3.1 Asigurarea executării prevederilor Contractului cu Î.M. „Regia transport electric”	15 verificări efectuate lunar		permanent	Şef STPM RTEC	Realizat: 100% Se execută încontinuu Contractul privind prestarea serviciilor de transport public. încheiat între municipiul Chişinău și Întreprinderea municipală „Regia transport

transport						electric”, aprobat prin decizia Consiliul municipal Chişinău nr. 3/40 din 6 mai 2011, cu aplicarea amenzilor pentru neîndeplinirea condiţiilor contractului. În semestrul I au fost efectuate 14 verificări de activitate a troleibuzelor de rută la trafic.
	1.3.2. Asigurarea executării prevederilor Contractului cu Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”	10 verificări efectuate lunar		permanent	Şef STPM PUA	Realizat: 100% Se execută încontinuu Contractul privind prestarea serviciilor de transport public, încheiat între municipiul Chişinău și Întreprinderea municipală „Parcul urban de autobuze”, aprobat prin decizia Consiliul municipal Chişinău nr. 3/29 din 19.11.2015, cu aplicarea amenzilor pentru neîndeplinirea condiţiilor contractului. În semestrul I au fost efectuate 11 verificări de activitate a autobuzelor de rută la trafic.
	1.3.3. Asigurarea executării prevederilor contractelor de administrare și actelor normative în domeniu	15 verificări efectuate lunar		permanent	Şef STPP	Realizat: 100% Se execută încontinuu prevederile Contractelor privind prestarea serviciilor de transport public, încheiat între DGTP și CC și operatorii de transport, cu verificarea sistematică a condiţiilor prevăzute în contract. Au fost efectuate 66 verificări
	1.4.1. Înaintarea și	Proiect de decizie		30.06.2020	Şef DGTP și	Realizat parțial

1.4. Ajustarea Metodologiei calculării și reglementării tarifelor la serviciile prestate de către întreprinderile de transport de călători	avizarea proiectului de decizie la Comisiile CMC	avizat			CC Şef STPM RTE PUA	Proiectul de decizie este avizat de către comisia pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor.
	1.4.2. Aprobarea deciziei de către CMC	Decizia aprobată		30.09.2020	Şef DGTP și CC Şef STPM RTE PUA	Nerealizat Proiectul de decizie urmează a fi înaintat de a fi inclus în ordinea de zi la una din ședințele CMC din luna iulie 2020.
1.5. Revizuirea reglementării procedurii de atribuire a contractelor de prestare a serviciilor de transport public	1.5.1 Revizuirea Regulilor de călătorie în transportul public	Proiect de decizie avizat		31.09.2020	Şef DGTP și CC Şef adj. DGTP și CC Şef STPM Şef STPP	Nerealizat Este în proces de elaborare.
	1.5.2 Elaborarea criteriilor de calitate și eficiență a serviciilor de transport de călători	Criterii elaborate		31.10.2020	Şef DGTP și CC Şef adj. DGTP și CC Şef STPM Şef STPP	Nerealizat Este în proces de elaborare.
	1.5.3. Stabilirea modului de atribuire a rutelor și de contractare a operatorilor de transport	Modul de atribuire a rutelor stabilit		31.10.2020	Şef DGTP și CC Şef adj. DGTP și CC Şef STPM Şef STPP	Nerealizat Este în proces de elaborare.
	1.5.4. Elaborarea și aprobarea Regulamentului transportului de călători și bagaje în raza municipiului Chișinău	Regulament aprobat		31.12.2020	Şef DGTP și CC Şef adj. DGTP și CC Şef STPM Şef STPP	Nerealizat Este în proces de elaborare.

OBIECTIVUL NR. 2 Sistematizarea și securizarea circulației rutiere

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termenul de realizare	Responsabil de realizare	Nivelul de realizare (realizat/ realizat parțial /nerealizat) /Descriere succintă
2.1. Dezvoltarea sistemului de organizare a circulației rutiere	2.1.1. Instalarea, reparația și întreținerea indicatoarelor rutiere și a altor mijloace de asigurare a securității la trafic	Indicatoare rutiere, stâlpi de ghidare, parapete de siguranță montate în număr de - 3000 buc.	2,1 mln lei	31.12.2020	Şef adj. DGTPCC Şef SSCR Şef DLE	Realizat: 100% Au fost instalate/înlocuite 587 indicatoare rutiere și executate lucrări de întreținere a stâlpilor de ghidare și parapetelor de siguranță.

	2.1.2. Reparația și întreținerea sistemului de dirijare a semafoarelor din mun. Chișinău	Sistem de dirijare a obiectivelor de semafoare funcțional. 106 obiective de semafoare întreținute și reparate.	2,5 mln lei	31.12.2020	Regia Exdrupo Șef adj. DGTPCC Șef SSCR Șef DLE Î.M. Lumteh	În proces de execuție Au fost înlocuite 19 corpuri de semafoare pentru dirijarea fluxului auto. Au fost înlocuite 32 corpuri de semafoare pentru dirijarea pietonilor și instalate noi 8 corpuri.
	2.1.3. Aplicarea marcajului rutier	Marcaj rutier longitudinal și cel transversal renovat - 150000 m ²		30.10.2020	Șef adj. DGTPCC Șef SSCR Șef DLE Regia Exdrupo	În proces de execuție Au fost executate lucrări de aplicare a marcajului rutier pe o suprafață de circa 20808 m ² .
	2.1.4. Digitalizarea schemelor de organizare a circulației rutiere	Hartă electronică pe platforma GIS a organizației circulației rutiere pe teritoriul mun. Chișinău		30.10.2020	Șef adj. DGTPCC Șef SSCR Șef DLE	Realizat parțial A fost concepută o Hartă electronică pe platforma GIS pe care la moment au fost introduse sectoarele de drum cu concentrare sporită de producere a accidentelor rutiere cu descriere succintă.
	2.1.5 Elaborarea proiectului de organizare a sistemului de benzi dedicate pentru transportul public	Scheme de organizare a circulației rutiere modernizate și adaptate la sistemul de benzi dedicate	Suport UNDP	30.10.2020	Șef adj. DGTPCC Șef SSCR	Realizat parțial A fost înaintată o solicitare către Institutul municipal de proiectări „Chișinăuproiect” de elaborare a proiectelor complexe de organizare a sistemului de benzi dedicate pentru transportul public.
2.2. Sporirea gradului de	2.2.1. Analiza trecerilor pentru pietoni cu grad sporit	Treceri pentru pietoni examinate – 150 Numărul schițelor de		31.12.2020	Șef adj. DGTPCC	Realizat parțial Au fost inspectate 124 treceri pentru pietoni cu grad sporit de

securizare a participanților la trafic	de pericol	organizare a circulației rutiere propuse spre implementare - 30			Şef SSCR Regia Exdrupo	pericol cu înaintarea propunerilor de securizare a celor mai periculoase.
	2.2.2. Securizarea trecerilor pietonale, inclusiv iluminarea acestora.	Treceri pietonale securizate - 25 Treceri pietonale iluminate - 110		31.12.2020	Şef adj. DGTPCC Şef SSCR Î.M. Lumteh	Realizat parțial Au fost înaintate propuneri de amenajare a acestora de tip supraînălțat și amenajarea insulelor de siguranță și iluminarea suplimentară a acestora.
	2.2.3. Analiza intersecțiilor cu grad redus de securizare	Intersecții analizate - 50 Schite propuse spre implementare - 25		31.12.2020	Şef adj. DGTPCC Şef SSCR Regia Exdrupo	Realizat: 100% Au fost elaborate schițe proiect de reorganizare a circulației rutiere în intersecția bd. Grigore Vieru – str. Ierusalim, bd. Grigore Vieru – str. Romană, str. Ismail – str. Grigore Ureche.
	2.2.4. Securizarea intersecțiilor prin instalarea obiectivelor de semafoare	Intersecții semaforizate - 5		31.12.2020	Şef adj. DGTPCC Şef SSCR Regia Exdrupo Î.M. Lumteh	Nerealizat Au fost propuse spre semaforizare 5 intersecții. Din cauza redirecționării resurselor financiare nu au fost executate careva măsuri în domeniul dat.
2.3. Fluidizarea traficului rutier	2.3.1. Analiza sectoarelor de drum pe care se atestă ambuteiaje și elaborarea propunerilor de fluidizare	Numărul schițelor de organizare a circulației rutiere propuse spre implementare - 15		31.12.2020	Şef DGTP și CC Şef adj. DGTPCC Şef SSCR Şef DLE	Realizat: 100% Au fost elaborate 32 schițe de organizare a circulației rutiere și remise spre executare.
	2.3.2 Modernizarea intersecțiilor:	Proiecte elaborate: Banda de virare bd. Dacia - str. București și reconstrucția	0,0 lei	31.08.2020 31.12.2020		Realizat parțial Modalitatea de reorganizare a circulației rutiere în intersecția

	bd. Dacia - str. București - str. Ciuflea - str. 31 August 1989;	intersecției str. Ciuflea - str. 31 August 1989 amenajată;				bd. Dacia - str. București - str. Ciuflea - str. 31 August 1989 este în proces de negociere cu serviciile prevăzute de legislația în vigoare
	str. Calea Orheiului - str. Studenților - str. Socoleni;	str. Calea Orheiului - str. Studenților - str. Socoleni două bretele de ocolire a intersecției la dreapta amenajate		31.10.2020		A fost comandată schița-proiect de amenajare a bretelelor de ocolire a intersecției din str. Calea Orheiului în str. Studenților.
	bd. Moscova - str. Kiev - str. A. Russo - str. Bogdan Voievod	Obiectiv dat în exploatare: Intersecția bd. Moscova - str. Kiev - str. Alecu Russo - str. Bogdan Voievod semaforizate.		31.09.2020		A fost solicitat certificat de urbanism și în prezent se elaborează caietul de sarcini pentru proiectare.
	2.3.3 Crearea Centrului Municipal de Control al Traficului și implementarea tehnologiilor ITS	Concept de creare a Centrului elaborate și aprobat. Plan de acțiuni de implementare a tehnologiilor ITS	Suport UNDP	31.08.2020	Șef DGTP și CC Șef adj. DGTPCC Șef SSCR Șef DLE	Nerealizat
	2.3.4 Elaborarea Strategiei de implementare și dezvoltare a infrastructurii pentru biciclete	Strategie și plan de acțiuni elaborat și adoptat	Suport UNDP	31.08.2020	Șef DGTP și CC Șef adj. DGTPCC Șef SSCR Șef DLE	Nerealizat

OBIECTIVUL NR. 3 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii căilor de comunicații și iluminatului stradal

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termenul de realizare	Responsabil de realizare	Nivelul de realizare (realizat/ realizat parțial /nerealizat) /Descriere succintă
----------------	-------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--

3.1. Construcția și reparația capitală a străzilor și podurilor	3.1.1. str. Ion Creangă Anunțarea licitațiilor de selectare a antreprenorului. Contractarea lucrărilor. Monitorizarea execuției. Soluționarea deficiențelor pe parcursul execuției. Recepția lucrărilor executate.	Antreprenor contractat. Tronsonul Alba Iulia - Calea Ieșilor reparată capital - 2.0 km.	0,0 lei 0,0 lei	30.07.2020 31.12.2020	Șef DGTPCC Șef adj. DGTPCC Șef DLE	Nerealizat Unificarea proiectelor. Proiectarea rețelelor de apeduct și canalizare
	3.1.2. str. Mesager Finalizarea verificării proiectului. Anunțarea licitațiilor de selectare a antreprenorilor. Contractarea lucrărilor. Monitorizarea execuției. Soluționarea deficiențelor pe parcursul execuției. Recepția lucrărilor executate.	Proiect verificat. Antreprenor contractat. Trasarea și pichetarea tronsonului nou a străzii. Lucrări de terasament și rețele inițiate- 1,1 km.	0,0 lei	30.06.2020 31.10.2020 31.12.2020	Șef DGTPCC Șef adj. DGTPCC Șef DLE	Realizat parțial. Se efectuează actualizarea proiectului
	3.1.3. Podul din str. Mihai Viteazul Finalizarea verificării proiectului. Anunțarea licitațiilor de selectare a antreprenorilor.	Proiect verificat. Antreprenor contractat. Circulația rutieră reorganizată, rețeaua de contact strămutată. Sistemul rutier	0,0 lei	20.02.2020 10.05.2020 31.12.2020	Șef DGTPCC Șef adj. DGTPCC Șef DLE	Realizat parțial La prima licitație anunțată de selectare a antreprenorilor nu au fost participanți. Pe data de 14.07.2020 este anunțată licitația repetată.

	Contractarea lucrărilor. Monitorizarea execuției. Soluționarea deficiențelor pe parcursul execuției. Recepția lucrărilor executate.	existent demontat pe 2600 m2. <u>De consolidat rosturile si alte defecte de conservat</u>				
3.2. Lucrări de proiectare pentru reparația/construcția străzilor	3.2.1 Bd. Mircea cel Bătrîn pînă la str. Bucovinei Elaborarea caietului de sarcini pentru proiectare. Anunțarea licitațiilor de selectarea proiectantului. Elaborarea proiectului. Verificarea proiectului. Anunțarea licitațiilor de selectarea a antreprenorului. Contractarea lucrărilor.	Licitație pentru selectarea proiectantului anunțată Proiect elaborat și verificat Licitație pentru lucrări de reparație anunțată Antrepronor selectat. Contract încheiat.	0,0 lei	10.04.2020 31.10.2020 10.11.2020	Șef DGTPCC Șef adj. DGTPCC Șef DLE	Realizat parțial. Se efectuează actualizarea proiectului
	3.2.2. Str. Industrială și str. Transnistriei Elaborarea caietului de sarcini pentru proiectare. Anunțarea licitațiilor de selectare a proiectantului. Elaborarea proiectului. Verificarea proiectului. Anunțarea licitațiilor de selectare a antreprenorului. Contractarea lucrărilor.	Licitație pentru selectarea proiectantului anunțată Proiect elaborat și verificat Licitație pentru lucrări de reparație anunțată Antrepronor selectat. Contract încheiat.	0,0 lei	10.04.2020 31.10.2020 10.11.2020	Șef DGTPCC Șef adj. DGTPCC Șef DLE	Nerealizat Lipsa resurselor financiare necesare elaborării documentației de proiect
3.3.	3.3.1 Reabilitarea	7 obiective de	6,8 mln	30.06.2020	Șef DGTPCC	Nerealizat

Implementarea Proiectului cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare/ Banca Europeană de investiții reabilitarea străzilor centrale, pachet II	utilităților str. 31 August 1989 și str. Tighina. Monitorizarea execuției. Soluționarea deficiențelor pe parcursul execuției. Recepția lucrărilor executate.	semafoare renovate, apeduct reabilitat - 0,4 km, rețea de contact reconstruită - 0,5 km, rețea telefonică instalată- 2,7 km	lei		Șef adj. DGTPCC Șef DLE	Se efectuează actualizarea proiectului
	3.3.2. Reabilitarea rutieră și modernizarea străzilor str. 31 August 1989 și str. Tighina. Contractarea lucrărilor. Monitorizarea execuției. Soluționarea deficiențelor pe parcursul execuției. Recepția lucrărilor executate.	str. 31 August reabilitată - 3,0 km , str. Tighina reabilitată - 1.6 km.	0,0 lei 300 mii lei suport UNDP	31.12.2020	Șef DGTPCC Șef SIP	
3.4. Construcția rețelei de contact pentru linia de troleibuze de pe str. Columna	3.4.1. Anunțarea licitației de selectare a antreprenorilor. 3.4.2. Contractarea lucrărilor. 3.4.3. Monitorizarea execuției și soluționarea deficiențelor pe parcursul execuției. 3.4.4. Recepția lucrărilor executate.	Licitație pentru lucrări de reparație anunțată. Antreprenor selectat. Contract încheiat. Rețeaua de contact la linia de troleibuze cu lungimea 1,1 km construită și dată în exploatare.	0,0 lei	29.03.2020 30.05.2020 30.08.2020	Șef DGTPCC Șef adj. DGTPCC Șef DLE	Realizat parțial Anunțarea licitației de selectare a antreprenorilor.
3.5. Asigurarea procesului de reparație curentă și întreținere a drumurilor și infrastructurii pietonale	3.5.1. Elaborarea Programului municipal privind lucrările de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere	Inspectarea Selectarea adreselor Programul municipal privind lucrările de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere aprobat.		20.03.2020 26.03.2020 31.03.2020	Șef adj. DGTPCC Șef DLE	Realizat A fost întocmit procesul verbal cu privire la examinarea stării tehnice a infrastructurii rutiere din mun. Chișinău după exploatare în perioada de iarnă-primăvară și respectiv elaborat Programul

	3.5.2. Reparația și întreținerea infrastructurii căilor de comunicație din mun. Chișinău	Lucrări de reparație a părții carosabile a străzilor, trotuarelor și căilor de acces intercartiere executate - 168 000 m2,	31,4 mln lei	31.12.2020	Șef DGTPCC Șef adj.DGTPCC Șef DLE Regia Exdrupo	Realizat. Lucrările de reparație a părții carosabile a străzilor, trotuarelor și căilor de acces intercartiere au fost efectuate pe o suprafață de 31481 m ²
	3.5.3. Salubritatea străzilor, inclusiv sezonul rece, curățirea canalizării pluviale.	Salubritatea mecanizată a părții carosabile a străzilor efectuată - 138 mln. m2. Poleiul pe carosabil combătut. 8000 buc. de receptoarele pluviale curățate.	18,0 mln lei	31.12.2020	Șef adj.DGTPCC Șef DLE Regia Exdrupo	Realizat A fost efectuată salubritatea carosabilului pe o suprafață de 30627 mii m ² . La combaterea poleiului a fost utilizat 1796,8 t nisip-sare și 57655 kg de sare.Au fost curățate 2975 de receptoare pluviale.
	3.5.4. Executarea Programului municipal de reabilitare a infrastructurii pietonale (trotuare, treceri pietonale, pante de acces).	Inspectare Program municipal elaborat și aprobat. Lucrări de coborâre a bordurelor, pante de acces și înlăturarea obstacolelor de pe trotuarele str. A.Pușkin, str. G. Bănulescu-Bodoni, bd. Moskovei, str. Kiev, str. Alba Iulia, bd. Decebal, bd. Traian. executate.	0,0lei	31.03.2020 30.04.2020 31.12.2020	Șef DLE Regia Exdrupo	Realizat parțial A fost efectuată inspectarea străzilor. A fost elaborat și aprobat Programul municipal privind lucrările de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere. La moment se execută lucrările prevăzute în program.
3.6. Aprobarea și implementarea Strategiei de parcare în mun. Chișinău	3.6.1 Crearea grupului de lucru cu privire la elaborarea conceptului de parcare în Chișinău.	Grup de lucru aprobat prin decizia CMC.		31.05.2020	Șef DGTPCC Șef adj. DGTPCC	Nerealizat
	3.6.2. Elaborarea conceptului cu privire la strategia de parcare în	Conceptul cu privire la strategia de parcare în mun. Chișinău elaborat.		31.07.2020		

	mun. Chișinău. 3.6.3. Prezentarea către CMC a proiectului Deciziei cu privire la Strategia de parcare. 3.6.4. Crearea Agenției municipale de Parcare în cadrul Direcției Transport.	Decizie cu privire la Strategia de parcare în mun. Chișinău aprobată de CMC. Crearea Agenției și aprobarea Regulamentului de funcționare.		31.12.2020 31.12.2020		
3.7. Dezvoltarea, modernizarea și reconstrucția rețelelor de iluminat public din municipiul Chișinău	3.7.1. Executarea programului de renovare a rețelelor de iluminat, inclusiv: Calea Orheiului; Aleea bd. Mircea cel Bătrîn; Scurul Academiei; Rețele renovate de ÎCS Premier Energy Distribution	Iluminatul public din Calea Orheiului reconstruit - 150 corpuri LED instalate - lungimea rețelei 3,5 km; Aleea din bd. Mircea cel Bătrîn iluminată - 70 corpuri LED instalate, lungimea rețelei - 1,7 km. Iluminatul public a scuarului din str. Academiei modernizat - 26 buc. corpuri LED instalate, lungimea rețelei 0,6 km. Rețele de iluminat în urma renovării rețelelor ÎCS Premier Energy Distribution reconstruite - lungimea rețelei 10 km, 171 corpuri LED instalate.	0,2 mln lei	31.12.2020	Șef adj. DGTPCC Șef DLE Î.M. Lumteh	Nerealizat
	3.7.2. Reparația și întreținerea iluminatului public din mun. Chișinău	Sistem de dirijare a iluminatului public funcțional. 81280 puncte de iluminat întreținute și reparate.	12,3 mln lei	31.12.2020	Șef DGTPCC Șef adj. DGTPCC Șef DLE Î.M. Lumteh	Realizat parțial Au fost întreținute și reparate 30350 corpuri de iluminat
	3.7.3 Transferul experienței internaționale în aplicarea normelor moderne de iluminat public stradal	Norme moderne unice de iluminat stradal elaborate, aprobate, și implementate. Modificarea normelor existente de iluminat stradal cu aprobarea acestora.	Expertiză cu suport UNDP	30.07.2020	Șef DGTPCC Șef adj. DGTPCC Șef DLE Î.M. Lumteh	Nerealizat

OBIECTIVUL NR. 4 Registrul centralizat cu privire la lucrări executate

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termenul de realizare	Responsabil de realizare	Nivelul de realizare (realizat/ realizat parțial /nerealizat) /Descriere succintă
4.1.Elaborarea Registrului electronic pe platformă GIS centralizat al executării lucrărilor la rețelele tehnico-edilitare și edificii în mun. Chișinău	4.1.1. Plasarea anunțului în Monitorul Oficial despre formarea Registrului electronic centralizat pe anul 2021	Anunț plasat în Monitorul Oficial		31.10.2020	Șef DISP Șef SAS	Nerealizat
	4.1.2. Recepționarea Planurilor de executare a lucrărilor de la agenți	Planuri de executare a lucrărilor recepționate n		31.11.2020	Șef DISP Șef SAS	Nerealizat

	economici și persoane fizice, cu elaborarea registrului electronic centralizat					
	4.1.3 Aprobarea Registrului centralizat de către Primăria municipiului Chișinău	Registrul centralizat aprobat		31.12.2020	Șef DISP Șef SAS	Nerealizat
OBIECTIVUL NR.5 Gestionarea eficientă a resurselor umane						
Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termenul de realizare	Responsabil de realizare	Nivelul de realizare (realizat/ realizat parțial /nerealizat) /Descriere succintă
5.1. Evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarului public	Acordarea asistenței metodologice subdiviziunilor structurale la elaborarea fișelor de evaluare, stabilirea obiectivelor individuale de activitate a funcționarilor publici.	Numărul de angajați cu obiective stabilite și aprobate Numărul de angajați evaluați	Fondul pentru retribuirea personalului	29.02.2020	SRU	Realizat Au fost stabilite și aprobate obiective pentru 32 funcționari publici Au fost evaluați 32 funcționari publici și 7 lucrători auxiliari
5.2. Dezvoltarea profesională continuă pentru anul 2020	5.2.1. Sistematizarea informațiilor din fișele de evaluare	Numărul de angajați evaluați	Fondul pentru retribuirea personalului	31.03.2020	SRU	Realizat S-au sistematizat informațiile din fișele de evaluare

	5.2.2. Determinarea domeniilor prioritare și propunerea de includere a acestora în Planul de dezvoltare profesională a funcționarilor publici pentru anul 2020, la comanda de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.18/2020	Domenii prioritare determinate și incluse în plan				Realizat S-au determinat domeniile prioritare pentru a fi incluse în PDP
	5.2.3. Executarea PDP. Asigurarea pricipării funcționarilor publici la instruirile externe	Numărul angajaților instruiți		Pe parcursul anului (conform PDP)		Instruit 1 funcționar public cu tematica „Etica și integritatea profesională în sectorul public”
5.3. Reforma Direcției Transport și elaborarea strategiei de management al resurselor umane	Aprobarea și implementarea noului Regulament de funcționare a DGTPCC și a strategiei de management al resurselor umane	Regulament aprobat Plan de acțiuni aprobat	Fondul pentru retribuirea personalului. Suport UNDP	31.12.2020	SRU	Nerealizat

OBIECTIVUL NR.6 Dezvoltarea sistemului de control intern managerial

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termenul de realizare	Responsabil de realizare	Nivelul de realizare (realizat/ realizat parțial /nerealizat) /Descriere succintă
6.1. Managementul riscurilor	6.1.1. Actualizarea Registrului consolidat al riscurilor	Registru consolidat	Fondul pentru retribuirea personalului	30.06.2020	Coordonator CIM	Realizat Registrul riscurilor actualizat și aprobat Prin Ordinul nr.20 din 19.06.2020
	6.1.2. Stabilirea activităților de control pentru riscurile evaluate	Activități de control stabilite	Fondul pentru retribuirea personalului			

			ui			
6.2. Documentarea proceselor	6.2.1. Identificarea și completarea listei proceselor de bază	Lista proceselor de bază completată	Fondul pentru retribuirea personalului	31.12.2020	Coordonator CIM	Nerealizat
	6.2.2. Revizuirea și actualizarea proceselor de bază	Procese de bază revizuite și actualizate	Fondul pentru retribuirea personalului			
6.3. Autoevaluarea sistemului de control intern managerial	6.3.1. Desfașurarea activităților de menținere și dezvoltare a controlului intern managerial	Descrierea activităților desfășurate	Fondul pentru retribuirea personalului	31.12.2020	Coordonator CIM	Nerealizat
	6.3.2. Elaborarea și prezentarea Primăriei mun. Chișinău a raportului anual privind CIM	Raport anual CIM prezentat	Fondul pentru retribuirea personalului ui	15.02.2020	Coordonator CIM	Realizat Raportul anual privind CIM prezentat

Șef interimar al DGTP și CC



Lilian COPACI