

**EXDRUPO**

Exploatarea drumurilor și podurilor

## *Notă informativă*

### *cu privire la lucrările de întreținere și salubritate a infrastructurii rutiere*

#### **sect. Centru:**

executate 21.07.2022:

*Spălarea părții carosabile:* str. V. Alecsandri, str. P. Halippa, str. Miorița, șos. Hîncești, str. Asachi, str. Grenoble, str. Maeveci, str. Pușkin, bd. Șt. cel Mare, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, bd. D. Cantemir.

Planificate 22.07.2022:

*Salubritate manuală:* str. G. Cașu, Dr. Viilor, șos. Hîncești, str. Lomonosov, str. Ganea.

#### **sect. Buiucani:**

executate 21.07.2022:

*Spălarea părții carosabile:* str. M. Viteazul, str. Șciusev, str. Stere, str. V. Lupu, str. I. Creangă, str. I. Pelivan, bd. A. Iulia, bd. Șt. cel Mare.

*Salubritate mecanizată:* C. Ieșilor, str. 27 Martie, B. Sculeni, str. Mesager, str. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. Belinski.

Planificate 22.07.2022:

*Frezarea părții carosabile:* C. Ieșilor.

*Amenajarea betonului asfaltic:* C. Ieșilor.

#### **sect. Rîșcani:**

executate 21.07.2022:

*Stropirea părții carosabile:* bd. Renașterii, str. Kiev, bd. Moscova, str. A. Russo, str. B. Voievod, C. Orheiului, str. Albișoara.

*Salubritate manuală:* str. Socoleni(str. Ceucari- C. Orheiului)- 1 cursă.

*Salubritate pasajului subteran:* str. A. Russo-Moscova- 630 m2.

*Frezarea părții carosabile:* str. Socoleni(str. Ceucari- C. Orheiului)- 90 m2.

*Demolare betonului manual:* str. Socoleni(str. Ceucari- C. Orheiului)- 1 m3.

*Demontarea pavajului:* str. Socoleni(str. Ceucari- C. Orheiului)- 10 m2.

executate 21-22.07.2022(în noapte):

*Salubritate mecanizată:* str. T. Vladimirescu, C. Moșilor, str. Dimo, str. Florilor, str. Studenților, str. Ceucari.

*Spălarea părții carosabile:* bd. Renașterii, bd. Gr. Vieru, str. Tănase, str. Bodoni, str. Pușkin, str. Albișoara, str. Kiev, bd. Moscova, str. A. Russo, str. B. Voievod, C. Orheiului.

planificate 22.07.2022:

*Evacuare b/a suprimat:* str. Socoleni(str. Ceucari- C. Orheiului).

*Excavare/ transportare gunoi:* str. Socoleni(str. Ceucari- C. Orheiului).

#### **sect. Botanică:**

executate 21.07.2022:

*Stropirea părții carosabile:* bd. Decebal, bd. Traian, bd. C. Vodă, str. Independenței, str. Hr. Botev.

*Excavare/ Evacuare gunoiului:* str. Sarmizegetusa- 6 curse.

*Montare borduri:* str. Sarmizegetusa-40 buc.

*Amenajarea pietrișului:* str. Sarmizegetusa- 9,1 t, Dr. Vechi –Aeroport- 85 t.

*Frezarea părții carosabile:* bd. C. Vodă -750 m2.

Planificate 22.07.2022:

*Salubritate pasajelor subterane:* Viaduc(spitalul nr. 1), șos. Muncești, 800, bd. Dacia –Aeroport.

*Salubritate stațiilor de transport public:* șos. Muncești (12 stații).

*Montare borduri:* str. Sarmizegetusa.

*Amenajarea pietrișului: Dr. Vechi –Aeroport.*

*Frezarea părții carosabile: bd. C. Vodă.*

### **sect. Ciocana:**

Executate 21.07.2022:

*Salubritizarea mecanizată: str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Drăgan, str. Spătaru, str. Bucovina.*

*Stropirea părții carosabile: bd. M. cel Bătrîn, str. A. Russo, str. G. Latină, str. P. Zadnipro, str. Vieru, str. Dumeniuc, str. Studenților, str. Sadoveanu, str. V. lui Vodă.*

*Salubritizarea manuală: bd. Renașterii -1 cursă.*

*Săpătură manuală: bd. Renașterii -3,5m<sup>3</sup>.*

*Excavare/ transportare gunoi: bd. Renașterii -14 curse.*

*Demontarea borduri: bd. Renașterii -90 buc.*

*Montarea bordurilor: bd. Renașterii -141 buc.*

*Dezbaterea betonului manual: bd. Renașterii -0,5 m<sup>3</sup>.*

*Amenajare pietriș: bd. Renașterii -30 t.*

Planificate 22.07.2022:

*Excavare/ transportare gunoi: bd. Renașterii.*

*Amenajarea pietrișului: bd. Renașterii.*

*Montarea borduri: bd. Renașterii.*

### **sect. OCR:**

Executate 21.07.2022:

*Instalarea indicatoarelor rutiere: str. C. Alecsandri –Hîncești -4 buc., str. G. Cașu, 3 -4 buc.*

*Deservirea indicatoarelor rutiere: sect. Buiucani -5 buc., sect. Botanica-4 buc., sect. Ciocana -8 buc.*

executate 21-22.07.2022(în noapte):

*Aplicarea marcajului rutier: str. București -480 m<sup>2</sup>, str. C. Stere- 80 m<sup>2</sup>.*

Planificate 22.07.2022:

*Aplicarea marcajului rutier: str. București, str. C. Stere, str. V. Lupu.*

*Instalarea indicatoarelor rutiere: mun. Chișinău.*

*Deservirea indicatoarelor rutiere: mun. Chișinău.*

### **sect. Întreținerea canalizării pluviale:**

executate 21.07.2022:

*Reparația canalizării pluviale: C. Ieșilor -2 fînt. inst., 1 recept. inst, 5 elemente, 0,5 m<sup>3</sup> beton, 1 cursă gunoi, 30 t hidroizolare(pasaj. subteran).*

*Curățirea canalizării pluviale: str. M. Viteazul -15 buc., C. Ieșilor -2 curse spălare.*

Planificate 22.07.2022:

*Reparația canalizării pluviale: C. Ieșilor.*

*Curățirea canalizării pluviale: bd. Renașterii, str. M. Viteazul.*

### **sect. Specializat în infrastructură (pavaj):**

executate 21.07.2022:

*Montarea zidării: str. Saharov -10,2 buc.*

*Montare pavaj: str. Saharov -11,9 m<sup>2</sup>.*

*Săpătură manuală: str. Saharov -1,2 m<sup>3</sup>.*

*Transportare gunoi: str. Saharov -2 curse.*

*Reparația canalizării pluviale: str. Saharov -2 fînt. rid.*

Planificate 22.07.2022:

*Restabilirea trotuarului: str. Saharov.*

***Sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):***

executate 18-19.07.2022(în noapte):

*Frezarea părții carosabile: C. Ieșilor -480 m2.*

executate 19-20.07.2022(în noapte):

*Frezarea părții carosabile: C. Ieșilor -500 m2.*

executate 20-21.07.2022(în noapte):

*Frezarea părții carosabile: C. Ieșilor -450 m2.*

Executate 21.07.2022:

*Amenajarea betonului asfaltic: C. Ieșilor -42,5 m2, bd. Gr. Vieru- 4 m2(plombare), str. M. Viteazul -3 t(lichidare), str. A. Doga –C. Moșilor(acces) -1 t(lichidare).*

executate 21-22.07.2022(în noapte):

*Frezarea părții carosabile: C. Ieșilor -500 m2.*

Planificate 22.07.2022:

*Frezarea părții carosabile: C. Ieșilor.*

*Amenajarea betonului asfaltic: C. Ieșilor.*

