

**EXDRUPO**Exploatarea drumurilor și
podurilor

Notă informativă

cu privire la lucrările de întreținere și salubritate a infrastructurii rutiere

sect. Centru:

executate 14.09.2022:

Salubritate manuală: C. Ieșilor -2 curse.

Frezarea părții carosabile: C. Ieșilor -120 m².

Demolare beton: C. Ieșilor -1,5 m³.

Amenajarea beton asfaltic: C. Ieșilor- 2 000 m².

executate 14-15.09.2022 (în noapte):

Frezarea părții carosabile: C. Ieșilor -550 m².

Salubritate mecanizată: str. Miorița, str. Grenoble, str. Asachi, str. Testemițanu, str. Inculeț, str. M. Mică, str. G. Cașu, Vîrnav.

planificate 15.09.2022:

Frezarea părții carosabile: C. Ieșilor.

Amenajarea beton asfaltic: C. Ieșilor.

sect. Buiucani:

planificate 15.09.2022:

Excavare/transportare gunoi: str. I. Neculce.

sect. Rîșcani:

executate 14.09.2022:

Salubritate mecanizată: C. Moșilor, str. Ceucari, str. Florilor, str. Studenților, str. Dimo, C. Orheiului.

Salubritate manuală: str. Ceucari, str. Doina, C. Moșilor -1 cursă.

Salubritate pasajului subteran: str. A. Russo-Moscova-630m².

Demolare beton: str. Socoleni-0,5m³.

Excavare/ Transportare gunoi: str. Socoleni- 5 curse.

planificate 15.09.2022:

Montarea barei de protecție: str. Socoleni.

Montare bordure: str. Socoleni.

sect. Botanica:

executate 14.09.2022:

Amenajarea pietrișului: str. Sarmizegetusa-15 t.

Salubritate manuală: bd. Decebal -1 cursă.

Excavare/ Transportare gunoi: str. Sarmizegetusa-6 curse.

Frezarea părții carosabile: str. Sarmizegetusa- 50 m².

executate 14-15.09.2022(în noapte):

Salubritate mecanizată: str. Gr. Botanică, str. V. Crucii, str. Grenoble, bd. Dacia, Viaduc, șos. Muncești.

planificate 15.09.2022:

Frezarea părții carosabile: str. Sarmizegetusa.

Excavare/ transportarea gunoi: str. Sarmizegetusa.

sect. Ciocana:

executate 14.09.2022:

Salubritate mecanizată: str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. Lui Vodă, str. P. Înalt, str. Otovasca.

Frezarea părții carosabile: bd. Renașterii- 50 m².

Amenajarea beton asfaltic: bd. Renașterii- 830 t.

planificate 15.09.2022:

Salubritatea manuală: bd. Renașterii.

Frezarea părții carosabile: bd. Renașterii.

Amenajarea beton asfaltic: bd. Renașterii.

sect. OCR:

executate 14.09.2022:

Deservirea indicatoarelor: sect. Rîșcani-5buc., sect. Ciocana -5 buc.

Instalarea indicatoarelor rutiere: C. Moșilor-Petricani -2 buc., str. Varnița –L. Bîcului -2 buc., str. Sf. Țării –București -4 buc.

executate 14-15.09.2022 (în noapte):

Aplicarea marcajului rutier: C. Ieșilor, str. I. Creangă, bd. Șt. cel Mare -70 m2.

planificate 15.09.2022:

Instalarea indicatoarelor rutiere: mun. Chișinău.

Aplicarea marcajului rutier: mun. Chișinău.

sect. Întreținerea canalizării pluviale:

executate 14.09.2022:

Curățirea canalizării pluviale: str. Bolbocica(canal pluv.)- 2 m3 sap., 4,5 t pietriș, bd. Renașterii -13 buc., 1 cursă gunoi.

Reparația canalizării pluviale: bd. Renașterii -6 fînt. inst., 2 fînt. rid., 2 curse excav. transp., 2 m3 sap. man., 2 m3 dez. bet., 1 element prefabric., 0,75 m3 beton.

planificate 15.09.2022:

Reparația canalizării pluviale: bd. Renașterii.

Curățirea canalizării pluviale: bd. Renașterii, str. Bolbocica(canal pluv.)

sect. Specializat în infrastructură (pavaj):

executate 14.09.2022:

Montarea pavajului : bd. Renașterii – 42 m2.

Planificate 15.09.2022:

Montarea pavaj: bd. Renașterii.

sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):

planificate 15.09.2022:

Amenajarea beton asfaltic: C. Ieșilor.

